

Realizoval: Stanislav Záhon- Pentagon 1, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

IČO: 867365558, DIČ: CZ7109272577

Název stavební zakázky: III.etapa rekonstrukce objektů ZŠ a MŠ Nová Ves

Místo realizace: Nová Ves 180, 463 31 Nová Ves

Celková cena bez DPH: 27 162 411,82 Kč **Celková cena včetně DPH 21%:** 32 866 518,30 Kč

Termín realizace: 04.2024-10.2024

Specifikace zakázky: III.etapa rekonstrukce základní a mateřské školy spočívající v zateplení obvodových stěn, výměně střešní krytiny u ZŠ, zateplení podlah, výměně části otvorových výplní, úpravě povrchů stěn a podlah, výměně části zařizovacích předmětů a vodovodních baterií. Venkovní úpravy zpevněných ploch a výměna zdroje - nově nainstalováno tepelné čerpadlo.

Použité materiály:

Interiérové vybavení: keramické obklady RAKO, interiérové dveře Solodoor, sportovní podlaha Recreation 60, zátěžový koberec BRENO, elektro svítidla SME, podhledová deska Gyptone - Sofit, vodoinstalační materiál Ginger, zařizovací předměty Ptáček, wc závěsné Ideal Standard, umyvadlo Keramag, instalační systém Geberit.

Zateplení: EPS-F Clima polystyren, Weber therm elastic Z polystyren, asfaltový penetrační nátěr, asfaltové pásy Vedasprint, Extrasklobit PE, Polyelast, geotextílie, Armoubase, polysatyren EPS150,100,70, Isover minerální vata, polystyren XPS.

Střecha: Evromat klempířské prvky, Platon sněhové zábrany, konstrukční řezivo DEKWOOD, EPS 200 polystyren, krytina SATJAM Roof.

Technologie: tepelné čerpadlo IMMERGAS MAGIS-M26T.

Venkovní úpravy: Ligranit kamenná drť, kamenivo drcené, vymývaná dlažba Sázava, Ekoflóra ornice

Zakázka provedena pro: obec Nová Ves 213, 463 31 Chrastava, **kontaktní osoba:** Vratislav Nečina -starosta obce. Zakázka byla provedena dle PD a technologických postupů, řádně a odborně.

Osvědčení zakázky objednatelem:

